重庆蓉泰塑胶有限公司

珍珠棉、气泡袋产品生产项目（重新报批）一阶段

竣工环境保护验收意见

2020年11月19日，重庆蓉泰塑胶有限公司组织有关单位及专家召开了重庆蓉泰塑胶有限公司珍珠棉、气泡袋产品生产项目（重新报批）一阶段竣工环境保护验收会（验收组名单见附件）。验收组踏勘了现场并听取了建设单位对该项目在建设中执行环境影响评价、“三同时”制度情况和该项目竣工验收监测情况的介绍。经讨论，依照建设项目竣工环境保护验收技术指南、项目环评报告表及环评批准书等要求，对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于重庆市合川工业园南溪组团C区。

环评阶段建设内容：建设1条纸管生产线，1条珍珠棉、珍珠棉袋及珍珠棉异形包装材料生产线，1条纸箱及木质包装材料生产线。年产纸筒450万米、珍珠棉1600吨、珍珠棉袋550吨、珍珠棉异形包装材料650吨、纸箱2万个、木箱6000个。全厂劳动定员70人，实行1班8小时制，年生产300天。

实际建设内容：建设1条纸管生产线，年产纸管450万米。全厂劳动定员40人，实行1班8小时制，年生产300天。以上实际建设内容为项目一阶段建设内容。

（二）建设过程及环保审批情况

“重庆蓉泰塑胶有限公司珍珠棉、气泡袋产品生产项目”环评报告表由四川锦绣中华环保科技有限公司2017年8月编制完成，2017年9月5日，合川区环境保护局以渝（合）环准[2017]051号文件对该报告表出具了批准书。

由于项目实际建设过程中新增了主要生产设备，产品规模增加，故重新报批了环境影响评价文件。该项目环评报告表由重庆德和环境工程有限公司2020年4月编制完成，2020年5月13日，重庆市合川区生态环境局以渝（合）环准〔2020〕029号文件对该报告表出具了批准书。项目于2017年10月开始建设，2020年6月投入调试运行。项目于

2020 年 11 月 17 日完成固定污染源排污登记，登记编号为：91500117203307184W001P。

项目一阶段建设至今无环保投诉，未受到相关行政部门处罚。

（三）投资情况

项目实际总投资 200 万元，其中环保投资 5 万元，占投资比例的 2.5%。

（四）验收范围

本次只对珍珠棉、气泡袋产品生产项目（重新报批）一阶段进行验收。一阶段建设内容及规模为：建设 1 条纸管生产线，年产纸管 450 万米。

二、项目变动情况

验收项目建设地点、建设性质、生产工艺、生产规模、环保设施等与环评内容基本一致，无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

食堂废水依托现有隔油池处理后，与其余废水一同依托现有生化池（日处理规模 20m^3）处理后排入市政污水管网，经园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准后排入嘉陵江。

（二）废气

食堂油烟经油烟净化器处理后，由排气筒引至建筑物楼顶排放。

（三）噪声

项目采取了选用低噪声设备、厂房墙体隔声、加强设备维护等措施，降低噪声污染。

（四）固体废物

（1）生活垃圾：

生活垃圾集中收集后交由市政环卫部门处置。

（2）一般工业固废

一般工业固体废物主要为废包装材料、废边角料，定期外售物资回收单位。

（2）危险废物

项目在厂区南侧设置有一个危废暂存间（约 10m^2）用于暂存废润滑油及废油桶。该危废暂存间采取了防渗措施，设置有托盘、有危废标识标牌、台账记录，与重庆天禾环

保科技有限公司签订了危废处置协议，定期进行处置。因目前暂存量较少，暂未实施转移。

（五）环境风险

项目危废暂存间采取了防渗处理，设置了托盘，可有效防范物料泄漏。

四、环境保护设施调试效果

2020.06.28~29，重庆大安检测技术有限公司对该项目进行了验收监测，验收监测期间项目生产正常，环保设施运行正常。

（1）废水

监测结果表明：项目废水污染物 pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类和动植物油排放均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4，三级标准；氨氮排放符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1，B 级限值。项目废水污染物达标排放。

（2）废气

监测结果表明：项目食堂废气油烟及非甲烷总烃排放满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018）；无组织废气非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）。

（3）噪声

监测结果表明：项目南厂界、东北厂界昼间噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求，夜间不生产。

五、污染物排放总量及管理制度

经核算，项目排放的污染物总量满足环评报告表及环评批复中的总量指标要求。

项目环保手续齐全，档案资料较齐全。

六、验收结论

通过现场核查，项目环保手续齐全，档案资料较齐全，落实了环评文件及审批文件提出的环保措施，环保设施有效、正常运行，各污染物实现了达标排放。“重庆蓉泰塑胶有限公司珍珠棉、气泡袋产品生产项目（重新报批）一阶段”符合竣工环境保护验收条件，验收组予以通过验收。

七、建议及意见

进一步完善环境管理档案。

验收组：

2020/11/19